

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลคอนมุดแดง.....

อำเภอ...คอนมุดแดง...จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท อบ ๔๐๒๖ - สายเหนือบ้าน ช่วงแยกทางหลวงชนบท อบ ๔๐๒๖-STA ๐+๐๔๒ ยาว ๔๒ เมตร	๑๒๐,๖๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๖๗๓๘ N : ๑๖๙๔๒๖๓ จุดสิ้นสุดโครงการ E : ๕๐๖๖๗๓ N : ๑๖๙๔๖๓๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๑๒๐,๖๐๐.๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ สายใต้บ้าน (ช่วงใต้วัดบ้านแคน)	๑๕๙,๗๐๐	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๖.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ในท่อหน้าตัด ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๗๔๐๙ N : ๑๖๙๕๓๘ จุดสิ้นสุดโครงการ E : ๕๐๓๕๐๐ N : ๑๖๙๒๑๐๒ จำนวน ๑ งาน	๑๕๙,๗๐๐.๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๓ เมษายน ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านกุดแก้ว หมู่ที่ ๓	๒๗๖,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร จำนวน ๑ งาน	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	วันเริ่มต้น ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ตะวันออกบ้าน บ้านโนนยาง หมู่ ที่ ๔	๔๕,๙๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง จุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๖๖๕๕ N : ๑๖๙๔๐๙๕ จุดสิ้นสุดโครงการ E : ๕๐๖๕๘๘ N : ๑๖๙๔๐๔๒ กว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐เมตร จำนวน ๑ สาย	๔๕,๙๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อม ติดตั้งระบบสูบน้ำ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๓	๙๗,๐๐๐	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำ ความลึกเฉลี่ย ๒๐.๐๐- ๓๐.๐๐ เมตร ที่ตั้งโครงการ E : ๕๐๘๕๐๐ N : ๑๖๙๑๑๐๐ จำนวน ๑ บ่อ	๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย แยกบ้านพ่อใหญ่รอด บ้านแคน เหนือ หมู่ที่ ๑๒	๑๑๒,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๓๑๔๙ N : ๑๖๙๒๖๓๑ จุดสิ้นสุดโครงการ E : ๕๐๓๐๗๓ N : ๑๖๙๒๖๙๑ ว่าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ จำนวน ๑ สาย	๑๑๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ริมห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๑	๑๗๕,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๔๐๒๘N : ๑๖๙๖๗๕๕ จุดสิ้นสุด โครงการ E : ๕๐๔๔๙๑ N : ๑๖๙๖๕๒๖ จำนวน ๑ สาย	๑๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายแยกเข้าศาลากลางบ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๔	๑๕๕,๘๐๐	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ความยาวรวม ๖๒.๐๐ เมตร ความกว้างด้านใน ๐.๓๐ เมตร ความ	๑๕๕,๘๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ล็กเฉลี่ย๐.๒๐x๐.๓๕ เมตร พร้อมฝา ปิดคสล. ขนาดกว้าง๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ งาน				
๙	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗	๙๑,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงท่อเมนวางท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดหัว บาน ความยาวรวม ๗๔๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๕๐๙๓ N : ๑๖๙๔๐๘๕ จุดสิ้นสุดโครงการ E : ๕๐๕๓๑๙ N : ๑๖๕๑๐๐๑ จำนวน ๑ งาน	๙๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย ทิศเหนือโรงเรียน บ้านดงบัง หมู่ ที่ ๒	๑๘๖,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรจุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๗๔๐๙ N : ๑๖๙๓๕๓๘ จุดสิ้นสุด โครงการ E : ๕๐๗๒๑๒ N : ๑๖๙๓๕๐๖	๑๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๖	๑๗๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว๙.๐๐ เมตร ที่ตั้งโครงการ E : ๕๐๓๔๙๕ N : ๑๖๙๕๑๑๘ จำนวน ๑งาน	๑๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย แยกคุ้มบ้านเตื่อ บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑๒	๘๖,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว๑๐.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ๒. ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๖๗๓๘ N :	๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			๑๖๙๔๒๖๓ จุดสิ้นสุดโครงการ E : ๕๐๖๖๗๓ N : ๑๖๙๔๖๓๒ จำนวน ๑ สาย				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย หลุบเตา บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	๒๗๑,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรจุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๕๑๗๖ N : ๑๖๙๔๐๖๐ จุดสิ้นสุด โครงการ E : ๕๐๕๐๘๘ N : ๑๖๙๒๕๔๐ จำนวน ๑ สาย	๒๗๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายไปหนองฮู	๑๑๓,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรจุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๗๓๔๘ N : ๑๖๙๒๕๘๐ จุดสิ้นสุด โครงการ E : ๕๐๘๓๙๖ N : ๑๖๙๒๕๔๐ จำนวน ๑ สาย	๑๑๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายแยกดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ ๘	๑๙๖,๙๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรจุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๖๕๑๐ N : ๑๖๙๕๔๑๒ จุดสิ้นสุด โครงการ E : ๕๐๖๕๕๗ N : ๑๖๙๕๓๙๖ จำนวน ๑ สาย	๑๙๖,๙๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายแยกหนองฮาง	๒๓๒,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรจุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๗๔๐๙ N : ๑๖๙๔๔๐ จุดสิ้นสุด	๒๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			โครงการ E : ๕๐๗๓๙๔ N : ๑๖๙๔๔๙๙ จำนวน ๑ สาย				
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายไปหนองอ้อบอด	๒๙๐,๐๐๐	ดำเนินการสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ จุดเริ่มต้นโครงการ E : ๕๐๕๕๒๘ N : ๑๖๙๓๐๘๘ จุดสิ้นสุด โครงการ E : ๕๐๕๕๒๘ N : ๑๖๙๓๐๘๘ จำนวน ๑ สาย	๒๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	วันเริ่มต้น ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๘	โครงการเสริมสร้างอาชีพพัฒนา กลุ่มเพื่อสร้างรายได้	๖๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑๗,๕๐๐	ดำเนินการสนับสนุนค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ	๗๔๖,๔๖๑.๕๐	๒๑,๐๓๘.๕๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับ ประชาชน พนักงานส่วนตำบล เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	๓๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา คณะกรรมการ ศพด.	๒๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒๒	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา	๓๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก การ แสดงความสามารถต่างๆ และการทำ	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	วันที่เริ่มต้น ๖ มกราคม ๒๕๖๖ วันที่สิ้นสุด ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			กิจกรรมชิงรางวัลโดยร่วมกับส่วนราชการอื่น เช่น โรงเรียน รพ.สต. ฯลฯ เด็กในเขตตำบลดอนมดแดง เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๖๐๐ คน				
๒๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสาน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมกลุ่มอาชีพจักสานจากวัสดุต่างๆ และนำไปประกอบอาชีพได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๕๗๐	ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข/แมว ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง - สุนัข ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน ๑,๒๐๒ ตัว - แมว ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน ๒๙๘	๖๒,๑๒๐	๔๕๐	สำนักปลัด	ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑,๑๐๑,๐๗๐	ดำเนินการสนับสนุนค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศพด. ทั้ง ๕ ศูนย์	๘๖๙,๒๐๕	๒๓๑,๘๖๕	กองการศึกษา	วันที่เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒๗	โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข (การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ	๒๘๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๙๑ คน เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันที่สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี)						
๒๘	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม เกษตรกร	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมความรู้การทำพาน บายศรี มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ อบรม จำนวน ๔๕ คน	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการฯ	วันที่เริ่มต้น วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๒๙	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการ ประกอบอาหาร	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมให้ความรู้การทำไส้ กรอก และแหนม กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการฯ	วันที่เริ่มต้น วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนาง นพมาศ กิจกรรมประกวดกระทง สวยงามเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้ดูแลเด็ก	๓๘,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	วันที่เริ่มต้น ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุด ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	๒๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓๒	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำขนมชนิดต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการฯ	วันที่เริ่มต้น วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	๑๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓๕	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลดอน มดแดงด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชเสาวนีย์	๔๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓๘	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๓๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔๐	โครงการประเพณีบุญคุณลานสมโภชน์ศาลหลักเมืองอำเภอดอนมดแดง	๓๐,๐๐๐	กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย ร่วมพิธีสู่ขวัญข้าว สมโภช ศาลหลักเมืองอำเภอดอนมดแดง จัดทำซุ้มท้องถิ่นท้องถิ่น และร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทท้องถิ่น ร่วมร่ววงย่อนยุค	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	วันที่เริ่มต้น ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุด ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๑๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔๒	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔๓	โครงการจัดงานย้อนรำลึกถึงดอนมดแดง ดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ราชธานีอุบล	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๗๐ รูป - กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๗๐ รูป - พิธีบวงสรวงพระปฐมวราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) บริเวณศาลเจ้าคำผง กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๕๐ คน หรือ ๘๐ %	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	วันที่เริ่มต้น ๓ เมษายน ๒๕๖๖ วันที่สิ้นสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๔	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา อำเภอคอนมด แดง จังหวัดอุบลราชธานี	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดทำกิจกรรม ทำเทียน พรรษาร่วมกับส่วนราชการ และ ประชาชนตำบลคอนมดแดง	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	วันที่เริ่มวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖- วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔๕	โครงการปลูกป่าตามพระราช เสาวนีย์	๓๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔๖	โครงการอุบลเมืองสะอาดราช ธานี	๒๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔๗	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ขยะประเภทต่าง ๆ วิธีการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ๑๔ หมู่บ้าน ในเขตตำบลคอนมดแดง	๑๔,๔๕๐	๑๕,๕๕๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น เดือนมกราคม ๒๕๖๖ วันที่สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๖
๔๘	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการปลูกในพื้นที่ป่า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านแคน และหมู่ ๑๒ บ้านแคนเหนือโดยจัดซื้อ พันธุ์ต้นไม้ จำนวน ๓๗๘ ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๘๖ คน ร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๖
๔๙	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕๐	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานและลูกจ้าง ของ อบต.	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการเข้ารับการอบรม ฟังพระ ธรรมเทศนา กลุ่มเป้าหมายสมาชิก สภา พนักงานและลูกจ้าง ของ อบต. ทุกคน	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
๕๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส.	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการทำความสะอาดสำนักงาน (Big cleaning Day)	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น ๑๘ กันยายน - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.และศึกษา งานนอกสถานที่	๓๕๐,๐๐๐	ดำเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ การคัดแยก ขยะ เพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น วันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
๕๓	โครงการปรับปรุงรายละเอียด ข้อมูลแผนที่ภาษีในเขต อบต	๕๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	
๕๔	โครงการจัดเก็บภาษีและ ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ดังนี้ -ระบบออนไลน์ facebook สำนักงาน จำนวน ๓ ครั้ง -ประกาศหอกระจายข่าวทั่วทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน -จัดทำแผ่นพับ	๒๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	วันที่เริ่มต้นวันที่ ๓ มกราคม - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	กิจกรรมดำเนินการปลูกต้นไม้ริมห้วย นกกกระจอก หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง โดยจัดซื้อพันธุ์ ต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นพยูง จำนวน ๒๐๐ ต้น	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-