

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ดงบังใต้ บ้านดงบัง หมู่ ที่ ๙	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ สาย การก่อสร้างถนน คสล.เป็นไป ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๑๔๙,๙๐๐	๑๔๘,๖๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๗ - วันที่ ๑๖ มี.ค ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกไปห้วยวัง โฮบ้านวังพระ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ สาย การก่อสร้างถนน คสล.เป็นไปตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗ - วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ สายไป หนองฮู	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร การก่อสร้างถนน คสล.เป็นไปตาม แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๗ - วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ สายห้วยนาโพธิ์	ดำเนินการแล้ว โดยการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรการก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๖ - วันที่ ๒๙ ม.ค ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปหนองขาม บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร การก่อสร้างถนน คสล.เป็นไปตาม แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๓๓๗,๖๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๖ - วันที่ ๒๙ ม.ค ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกดงยาง บ้านวังพระหมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้าง ถนนคสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร การ ก่อสร้างถนน คสล.เป็นไปตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗ - วันที่ ๑๙ พ.ค ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน สาย หลังวัด บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว โดยการวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑๖๖.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ท่อหน้าตัด ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔.๐๐ บ่อ การก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.เป็นแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. สำหรับท้องถิ่น	๓๐๗,๙๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๗ - วันที่ ๑๑ พ.ค ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศเหนือ โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) บ้านดงบัง ใต้ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร การก่อสร้าง ถนน คสล.เป็นไปตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ - วันที่ ๑๐ มิ.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหนองตา ก่ำ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร การก่อสร้าง ถนน คสล.เป็นไปตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่นกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ - วันที่ ๑๐ มิ.ย ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน สาย อบ.ถ.๙๑-๐๒๘ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อม ทข.สาย อบ. ๔๐๔๑	ดำเนินการแล้ว โดยการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ท่อหน้าตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.สำหรับท้องถิ่น	๔๙๒,๕๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๗ - วันที่ ๒๒ มิ.ย ๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ดิน สายไปหนองคูจาน บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว โดยการปรับปรุง ถนนดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร การปรับปรุงถนน เป็นไปตามแบบของ อบต.ดอนมด แดง	๑๗๗,๕๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๖ - วันที่ ๓๑ ธ.ค ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน สาย กลางบ้าน สาย อบ.ถ. ๙๑-๗๐๐) บ้านโนน ยาง หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว โดยการปรับปรุง โดยการปรับปรุง Over Lay เสริมผิว แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร การปรับปรุง ถนนเป็นไปตามแบบของ อบต.ดอน มดแดง	๓๒๕,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๗ - วันที่ ๑๖ มี.ค ๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน สายข้าง โรงเรียน-แยกนาตุน (ช่วงกลางบ้าน-แยกนา ตุน) บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ความกว้างด้านใน ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๕ เมตร การก่อสร้างเป็นไปตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน	๓๘๓,๖๐๐	๓๘๓,๖๐๐	๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๗ - วันที่ ๑๙ ก.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลุมเตา บ้าน ดงบัง หมู่ที่ ๙	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร การก่อสร้าง ถนน คสล.เป็นไปตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๓๘๑,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๗ - วันที่ ๑๐ มี.ค ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายไป ดอนกลาง	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร การก่อสร้างถนน คสล.เป็นไปตาม แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๗ - วันที่ ๙ มี.ย ๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน สายกลางบ้าน (ช่วงหน้าวัด – แยก กลางบ้าน) บ้านกุดแก้ว หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว โดยการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.ความยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร ความกว้างด้านใน ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐- ๐.๓๕ เมตรการก่อสร้างเป็นไปตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. วางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน	๔๗๑,๙๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง	ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๗ - วันที่ ๒๕ มี.ค ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๗	โครงการเสริมสร้าง อาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อ สร้าง รายได้	ดำเนินการแล้ว โดยการสนับสนุน น้ำมันเชื้อเพลิง,ค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อ สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ/ประชาชนในตำบลอนมด แดงที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานและสามารถสร้าง อาชีพได้ร้อยละ ๑๐๐	๗๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๙๗,๐๐๐	๘๙๖,๙๕๙.๔๙	๔๑.๔๙	สำนักปลัด	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - เดือน เมษายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (อัคคีภัย อุทกภัย)	ดำเนินการแล้ว โดยการฝึกซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนในตำบลอนมดแดง อปพร. และพนักงานในอบต.ดอนมด แดงทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถป้องกันจาก การเกิดภัยได้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๙ มีนาคม ๖๗
๑๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณ ภัย ฯ	ดำเนินการแล้ว โดยการช่วยเหลือ ประชาชนภายในตำบลอนมดแดง ที่เกิดสาธารณภัยต่างๆ เพื่อเยียวยา และฟื้นฟู หลังเกิดเหตุ ทำให้ ประชาชนในตำบลอนมดแดงที่ ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ต่างๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๐	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ในช่วงเทศกาลสำคัญ	สถานะ ดำเนินการแล้ว โดยการจัด กิจกรรม/ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน การจราจรในช่วงเทศกาล สงกรานต์และวันปีใหม่ ทำให้ ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มีความ ปลอดภัยทางถนนมากขึ้น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๖๖- วันที่ ๓ มกราคม ๖๘ และ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการฝึกทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒๒	โครงการ ประชาสัมพันธ์สิทธิ และสวัสดิการผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรม การให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและการ บริการภาครัฐได้อย่างเหมาะสมและ ง่ายดาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิและ สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ มากขึ้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๓	โครงการฝึกอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพตามรูปแบบกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน การให้ความรู้และ ความเข้าใจสามารถนำไปประกอบ อาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน การทำเทียนหอม ตะไคร้ไฉ่ยุง และ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒๔	โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินการแล้ว โดยการลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การให้การ ช่วยเหลือและการบริการของภาครัฐ ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ทราบแนว ทางการช่วยเหลือ และมีขวัญกำลังใจ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า	๑๐,๐๐๐	๒๔๐	๙,๗๖๐	กองสวัสดิการ สังคม	เดือนมกราคม - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕	โครงการรณรงค์การ เตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย	ดำเนินการแล้ว โดยการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ทำให้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาช่วงวัย สูงอายุ จิตใจ สังคมใน สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
๒๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้ว โดยการเดินรณรงค์/ การให้ความรู้และการแก้ไขปัญหา โทษ ที่ตามมาเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล ดอนมดแดงทำให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้มากขึ้นและสามารถนำ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๙๐	๘,๗๑๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒๗	โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริพระราช เสาวนีย์	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๘	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว โดยการจ่ายเบี้ยตาม หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ทำให้ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับ เบี้ยตามหลักประกันรายได้ ทุกคน	๑๒,๕๘๘,๐๐๐	๗,๕๘๐,๗๐๐	๕,๐๐๗,๓๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๒๙	โครงการเบี้ยยังชีพ ความพิการ	ดำเนินการแล้ว โดยการจ่ายเบี้ย ความพิการ เพื่อเป็นหลักสนับสนุน สวัสดิการทางสังคม ทำให้ผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนได้รับ สิทธิตามที่กำหนด	๓,๑๓๔,๔๐๐	๒,๐๗๓,๔๐๐	๑,๐๖๑,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๓๐	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว โดยการจ่ายเบี้ยยัง ชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นค่า ช่วยเหลือในการดำรงชีพ ทำให้ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ลงทะเบียน ได้รับสิทธิตามที่กำหนด	๖๖,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	๓๑๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๑	โครงการตามพระราชดำริ สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว โดยการให้ความรู้กับหญิง ตั้งครรภ์และผู้ปกครองเด็ก ให้มีความรู้ความ เข้าใจในการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และ IQ ในเด็ก ช่วงวัย ๐ – ๕ ปี ทำให้หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้ปกครองเด็กในช่วงวัย ๐-๕ ปี ได้รับความรู้ และมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญและ การดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพด้านการ โภชนาการ	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว โดยการสำรวจแมวและสุนัข ในพื้นที่และดำเนินการออกพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้จำนวนสุนัขและ แมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน ปี ๒๕๖๗ คิดเป็น ร้อยละ ๘๑.๒๙ จากจำนวนสุนัขและแมวใน เขตตำบลดอนมดแดง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๖๗ - ๒๙ มิถุนายน ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๓	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเฝ้า ระวังสถานการณ์การบริโภค ยาสูบในพื้นที่	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ในการควบคุมการ บริโภคยาสูบและเฝ้าระวังสถานการณ์บริโภค ยาสูบในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล ดอนมดแดง มีความรู้ และสามารถนำไป ปฏิบัติได้ตามสื่อที่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การ ควบคุมการบริโภคยาสูบและเฝ้าระวัง สถานการณ์บริโภคยาสูบในพื้นที่ได้อย่าง ทั่วถึงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันที่สิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๗
๓๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรมวันเด็ก การแสดงความสามารถต่างๆ และการทำ กิจกรรมชิงรางวัลโดยร่วมกับส่วนราชการอื่น เช่น โรงเรียน รพ.สต. ฯลฯ / เด็กในเขต ตำบลดอนมดแดงเข้าร่วมโครงการ จำนวน ประมาณ ๖๐๐ คน	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	วันที่ ๑๓ มกราคม ๖๗
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ดำเนินการแล้ว โดยการสนับสนุนเงินเพื่อ ช่วยอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น ทำให้เด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนมด แดง ทั้ง ๔ ศูนย์ ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในสถานศึกษาทุกคน	๑,๖๕๖,๘๓๑	๑,๓๖๕,๙๗๒	๒๙๐,๘๕๙	กอง การศึกษา ฯ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๖	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	-
๓๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.	ดำเนินการแล้ว โดยการสนับสนุนค่าอาหาร เสริมนมให้กับเด็กในเล็กสังกัด อบต.ดอนมด แดงทั้ง ๔ ศพด. ทำให้เด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนมดแดงได้ ทั้ง ๔ ศพด. รับการ สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมทุกคน	๒๙๕,๙๓๒	๒๙๕,๙๓๒	๐	๑,๘๔๕,๘๘๑. ๐๑ กอง การศึกษา ฯ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗
๓๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.	ดำเนินการแล้ว โดยการสนับสนุนค่าอาหาร เสริมนมให้กับเด็กนักเรียนในเล็กสังกัด สพฐ. ทั้ง ๕ โรงเรียน ทำให้เด็กเล็กในสังกัด สพฐ. ทั้ง ๕ โรงเรียน รับการสนับสนุนค่าอาหาร เสริมนมทุกคน	๑,๖๒๙,๗๔๐	๑,๖๒๙,๗๔๐	๐	๑,๘๔๕,๘๘๑. ๐๑ กอง การศึกษา ฯ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗
๓๙	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	ดำเนินการแล้ว โดยการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง ๕ โรงเรียน ทำให้เด็กเล็กในสังกัด สพฐ. ทั้ง ๕ โรงเรียน รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ทุกคน	๓,๕๙๖,๘๐๐	๓,๓๔๐,๒๕๐	๒๕๖,๕๕๐	กอง การศึกษา ฯ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๐	โครงการจัดงานบุญ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดงานบุญเลี้ยงพระ ภายในสำนักงานและบุคลากรทุกคนเข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗
๔๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรมประกวด นางนพมาศ กิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ และร่วมกันสืบสานประเพณีไว้	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ดอนมดแดงด้านยาเสพติด	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	-
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬาสาน สัมพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	-
๔๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๕	โครงการจัดงานย้อนรำลึกถึงดอนมดแดงดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ราชธานีอุบล	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์/กิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมกันรำบวงสรวงพระปทุมมวรราชสุริยวงศ์ เด็ก และเยาวชน ประชาชนมีความสามารถเรียนรู้และเข้าใจศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเห็นคุณค่าประเพณีในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗
๔๖	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)	ดำเนินการแล้ว โดยการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา/การทำบุญตักบาตรร่วมกันกับหมู่บ้าน/พึงธรรมเทศนาและถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคล กลุ่มเป้าหมายเกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น และมีส่วนร่วมต่อภาคประชาชนมากขึ้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔๗	โครงการประเพณีบุญคุณลานสมโภชน์ศาลหน้กเมืองอำเภอดอนมดแดง	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดพิธีสู่ขวัญข้าว สมโภชศาลหลักเมืองอำเภอดอนมดแดง กิจกรรมต่างๆที่ของแต่ส่วนราชการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณีในท้องถิ่น และสามารถสื่อสารวัฒนธรรมได้	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ	วันที่เริ่มต้น ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๘	โครงการวัด ประชารัฐ สร้าง สุข	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธ มนต์/กิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกันกับ ประชาชน ทำให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนมี ความสามารถเรียนรู้และเข้าใจศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเห็นคุณค่าประเพณีในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๙,๗๙๐	๒๑๐	กอง การศึกษา ฯ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๔๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	-
๕๐	โครงการสืบสารงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอดอนมดแดง จังหวัด อุบลฯ	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๕๑	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ควบคุมและ ป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟฟ้า หมอกควัน	ดำเนินการแล้ว โดยการรณรงค์และประสา สัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนมดแดงมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟฟ้า หมอกควัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ วันที่สิ้นสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๒	โครงการอุบลเมืองสะอาด	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า - ออก ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงให้มี พื้นที่สีเขียว สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและมี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อยและมี พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	๙,๙๓๒	๖๘	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่สิ้นสุด เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๕๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล ฝอย เพื่อรองรับการเก็บ การขน การทิ้ง ตามระบบ สุขาภิบาล ของ อบต.ดอน มดแดง	ดำเนินการแล้ว โดยดำเนินการเกี่ยวกับการให้ ความรู้ ความเข้าใจ ของการคัดแยกขยะมูล ฝอย เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และได้จัดกิจกรรม ดูงานนอกสถานที่ ที่เทศบาลตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / กลุ่มเป้าหมายมีความรู้,ความเข้าใจและ สามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๖	๑๔	สำนักปลัด	วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
๕๔	โครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินการแล้ว โดยดำเนินการฟื้นฟู ดูแล รักษาความอุดมสมบูรณ์ สวยงาม และป้องกัน การเกิดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เกิด ขึ้นกับลำคลองในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง ทำ ให้ลำคลองในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง มี การระบายน้ำได้ดี ผักตบชวาและวัชพืช ช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำท่วม	๒๐,๐๐๐	๙,๙๘๒	๑๐,๐๑๘	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันที่ สิ้นสุด ๑๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน ต้นไม้ประจำของชาติ	ดำเนินการแล้ว เกี่ยวกับการปลูก ต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่ อื่นที่เห็นสมควรเช่นที่ สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชนศาสนา สถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลอง สองข้างทางสาธารณะ ทำให้พื้นที่ ตำบลดอนมดแดงมีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น / ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการสร้าง เสริมและมีส่วนร่วมในการรักษาและ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	๘๐	สำนักปลัด	วันที่เริ่มต้น เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันที่สิ้นสุด เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๕๖	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	-
๕๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต. และศึกษาดูงานนอกสถานที่	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรมดู งานนอกสถานที่ เกี่ยวกับเรื่องการจัด ขยะในครัวเรือน /การเก็บ ทิ้งขยะ/ การบริหารบ้านเมืองที่ดี ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับ การ เก็บ ทิ้งขยะ คัดแยกขยะ เพิ่ม มากขึ้นและสามารถนำไปประกอบ ใช้ได้	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๖๖๐	๒,๓๔๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ – วันที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ ลูกจ้าง ของ อบต.	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม/การฟัง ธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทาง ศาสนาต่างๆ ทำให้กลุ่มเป้าหมายมี คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้นและ สามารถนำไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๕๙	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดอบรมให้ ความรู้กับพนักงานในสำนักงานใน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ทำให้พนักงานมีความรู้ความ เข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นและ สามารถนำไปปรับใช้ได้	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๑	๙	สำนักปลัด	วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๐	โครงการ อบต.ดอนมดแดง สัญจรพบประชาชน	ดำเนินการแล้ว โดยประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ ความเข้าใจ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระภาษีของ อบต. ดอนมดแดง มีการอำนวยความสะดวก สะดวกและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในด้านชำระภาษี ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนการชำระ ภาษีมากขึ้น	๒๕,๐๐๐	๑๘๐	๒๔,๘๒๐	สำนักปลัด	เดือนพฤษภาคม -เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๖๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดกิจกรรม ทำความสะอาดสำนักงาน ทำให้ ภายในสำนักงานมีความเป็นระเบียบ และสะอาดขึ้น	๑๐,๐๐๐	๓๖๐	๙,๖๔๐	สำนักปลัด	วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
๖๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการให้ ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว โดยดำเนินการใน การช่วยเหลือประชาชน ในด้าน ต่างๆ แจ้างข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการให้ประชาชนทราบ ทำให้ประชาชนในตำบลดอนมดแดง ได้รับรู้ข่าวสารมากขึ้น	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๘๙.๓๖	๑๑๑.๓๖	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖- เดือนกันยายน ๒๕๖๗

